E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő–testület 2026. szeptember 24-i ülésére
Tájékoztató az önkormányzat éves pályázati tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület munkarendjében foglaltaknak megfelelve a Képviselő-testület szeptember havi ülésére elkészült az önkormányzat pályázati tevékenységét bemutató előterjesztés.
A beszámoló az előző beszámolókra épülve, az adatok göngyölítésével került elkészítésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Határozati javaslat:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pályázati tevékenységéről szóló tájékoztatását tudomásul veszi, azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Norbert polgármester

Mezőkovácsháza, 2026. szeptember 17.

Farkas Norbert
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Pécs Zsuzsanna pályázati referens
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Dr. Szilbereisz Edit jegyző Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető Bojtos Tímea költségvetési irodavezető Sóki Zoltán műszaki irodavezető
Az előterjesztést tárgyalta:	Mindkét bizottság
Melléklet:	Beszámoló a pályázatokról
Előterjesztéshez meghívott:	-
Döntésről kivonattal értesül:	-
Döntéshozatal:	egyszerű többség

Melléklet

I. Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00019
Projekt címe: Komplex infrastrukturális fejlesztés Mezőkovácsházán
Támogatási összeg: 500 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt fizikai zárása: 2027.12.31.

A projekt három főtevékenységet tartalmaz, amelyek városunk központi területének fejlesztésére fókuszálnak:

A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése:

Zárt gravitációs csatorna létesül az Árpád utca északi és déli oldalán, valamint az Alkotmány utcában. Az összegyűjtött csapadékvizek a Deák Ferenc utcai átemelőbe gravitálnak, ahonnan nyomóvezetéken keresztül kényszer áramoltatva kerül tovább vezetésre a Deák Ferenc utcán és a Petőfi Sándor utcán keresztül a végső befogadó Kutas-éri csatornáig.

A Hősök tere ligetes területe lehetőséget biztosít a fölös vizek helyben tartására, ezért ezen a területen egy szikkasztó mező is kialakításra kerül a fák élettartamának növelése és a környezeti hatások javítása érdekében.

B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése:

A parkerdőben kialakításra kerül egy 400 m hosszú, 2 m széles rekortán futópálya, valamint egy 10*20 méteres zárt kutyafuttató.

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések:

Járdaburkolatok felújítása az Árpád utca és az Alkotmány utca központi részein, a templomkertben és a Hősök terén, valamint új járdaburkolatok kerülnek kialakításra az általános iskola előtt. Az iskola előtti zöldterület megújul, amelyen egy ivókút kerül elhelyezésre. A városközpont közvilágítása is kiegészül.

A Kalocsa Róza Művelődési Központban az öltözők újulhatnak meg. Szükséges a padló és a csempeburkolatok cseréje, a vizesblokkok felújítása, valamint a színpad burkolatának felújítása. A Művelődési ház épülete mellett található játszótéren napelemes térvilágítás létesül.

A város parkolói is bővülnek: a Mentőállomás előtt 6, a Napközi konyha előtt 10 férőhelyes parkolóhely épül, ökogreen burkolattal.

Megújulnak továbbá az Árpád utcai kerékpárút eddig felújítatlan szakaszai. Az Árpád utca Arany János utcai útcsatlakozásától az Árpád utca 88. számú ingatlanig tartó, majd

a Petőfi utca és a József Attila utca közötti szakasz kerül felújításra, összesen 1078 méter hosszon. A felújítás során lokális alapcsere történik, illetve a jelenlegi nyomvonal szélesítése valósul meg 1,6-1,8 méterről 2,5 méterre.

2026. 05. 21. napi ülésre

A pályázat előkészítési szakasza a projektelemek összetettsége miatt több évig tartott. A tervdokumentáció benyújtását követően a MÁK ennek átdolgozását kérte, valamint a támogatási kérelemhez képest voltak eltérések az elkészült tervekben, amelyeket engedélyeztetni kellett az Irányító Hatósággal. A változásokat jóváhagyták, így 2025. őszén kedvezően bírálták el a szakmai beszámolót.

A projekt összetettsége miatt (három főtevékenység, ezen belül számos, különböző projektelem, mély- és magasépítés) a közbeszerzési eljárás előkészítése szintén hosszabb időt vett igénybe. A magas becsült érték miatt a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály még az eljárás megindítása előtt átellenőrzi a teljes dokumentációt. Az uniós forrásból megvalósuló projektek esetében költségellenőrzési eljárást kell lefolytatni az Építési és Közlekedési Minisztériumnál, aminek a kérelem beadásától kezdődően 45 napja van, hogy meghozza döntését a becsült érték megfelelőségéről. Ennek eredménye jelenleg még nem áll rendelkezésünkre.

2026. 09. 24. napi ülésre

2026. augusztus 5. napján a Magyar Államkincstár békéscsabai irodájában projektfelügyeleti megbeszélésen vettünk részt, ahol a projekt előrehaladásáról egyeztettünk.

A Magyar Államkincstárnak szakmai ellenőrzésre, valamint az NKF Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság részére közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzésre benyújtásra került a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges dokumentáció, mellyel kapcsolatban hiánypótlási felhívást kaptunk.

2026. szeptember 1-jén hatályba lépett a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosítása, melyre tekintettel felmerült, hogy az új hirdetmény mintával lenne célszerű az ellenőrzést megindítani. Erre vonatkozóan a MÁK felé állásfoglalás kéréssel éltünk, azt a tájékoztatást kaptuk, hogy lehetőségük van indokolás megadásával az ellenőrzési folyamatok lezárására és új előzetes vizsgálat indítására. Amennyiben ezt nem tesszük meg, a Kincstár hivatalból fog eljárni és új eljárás lefolytatását írja elő az új jogi környezetnek megfelelően. Ennek megfelelően az eljárás ismételten, az új jogszabályi környezetnek megfelelve megindításra került részünkről.

Az előzetes ellenőrzési eljárást követően indulhat a költségellenőrzési eljárás valamint a közbeszerzési eljárás. A jóváhagyott dokumentumok a Képviselő-testület elé kerülnek jóváhagyásra.

Kapcsolódó szerződött összegek:

Szerződés/megrendelés tárgya	Szerződő fél	Bruttó összeg	Önerőhöz Kt. döntés
Kötelező szemléletformálás (marketing)	KÖVIMET Kft.	1.738.630 Ft	-
Tervdokumentáció elkészítése	KÖVIMET Kft.	21.463.000 Ft	-
Tervdokumentáció teljeskörű átdolgozása - ***önerő***	KÖVIMET Kft.	1.524.000 Ft	155/2024. (VIII. 01.)
hatósági díjak		635 900	
Integrált Településfejlesztési Stratégia	Ex-Ante Kft.	9.144.000 Ft	-
Előzetes tanulmányok	Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület	17.526.000 Ft	-
Kerékpáros közút biztonsági audit	Domonkos Gergely	400.000 Ft	
Kerékpárforgalmi Hálózati Terv szakmai értékelése	Fenntartható Térségért Alapítvány	50.000 Ft	
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	Pearl Marketing and Management Kft.	1.414.686 Ft	
Közbeszerzési eljárás lefolytatása	All Ready Kft.	3.798.091 Ft	
Műszaki ellenőrzés	DAMI Dél-Alföldi Mérnöki Iroda Kft.	800 000 Ft	
Projektmenedzsmenti feladatok ellátása	Saját teljesítés	8.972.424 Ft	

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2025-00099
Projekt címe: Fenntartható fejlesztések Mezőkovácsházán
Támogatási összeg: 130 076 970 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt fizikai zárása: 2028.12.31.

A projekt négy főtevékenység mentén tartalmaz fejlesztéseket:

B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése:

- Fáy utcai játszótér felújítása
- Parkerdő zöldterületi rekonstrukciója

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések:

- Kalocsa Róza Művelődési Központ épületgépészeti fejlesztése

D) Fenntartható közlekedésfejlesztés:

- Sebességcsökkentő küszöbök elhelyezése a város több pontján (Napközi konyha, Bölcsőde, Alkotmány utca 54.)
- Alkotmány utca és Árpád utca kereszteződésében található Alkotmány utcai zebrák okoszebrává alakítása
- Fedett autóbusz megállóhelyek kialakítása az Árpád utcán

E) Hulladékkezelés, kármentesítés:

- Illegális hulladék elszállítása
- Zöldterület kezeléshez szükséges eszközök beszerzése

2026. 05. 21. napi ülésre

A támogatási szerződést 2026. áprilisban írhattuk alá, így megkezdődhet a végleges műszaki tervdokumentáció elkészítése a. A projekt 1. számú szakmai beszámolóját 2027. január 15-ig kell benyújtanunk.

2026. 09. 24. napi ülésre

A „B" főtevékenység Fáy utcai játszótér felújítása és a „C" főtevékenység Művelődési Ház felújításához a kiviteli tervek elkészítése folyamatban van, További tervezések szükségesek még a B) Főtevékenység zöld-infrastruktúra fejlesztéshez, a D) Főtevékenység Fenntartható közlekedésfejlesztéshez.

A projekt költségvetésének módosításáról és a tervezési költség átmeneti biztosításáról szóló előterjesztés a mai ülés napirendjei között szerepel.

Kapcsolódó szerződött összegek:

Szerződés/megrendelés tárgya	Szerződő fél	Összeg	Önerőhöz Kt. döntés
Projektmenedzsment, nyilvánosság, előkészítés	OROS-PROJEKT Nonprofit Kft.	7 294 035 Ft	-
Tervdokumentáció elkészítése (B főtevékenység	KÖRÖS ÉPÍTŐ Kft.	820 000 Ft	398/2025. (XI. 06.) 570 000 Ft

játszótér)			
Tervdokumentáció elkészítése (C főtevékenység)	Schäfer Épületgépészet Kft.	2 311 400 Ft	398/2025. (XI. 06.) 939 800 Ft

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2023-00010
Projekt címe: Szociális célú városrehabilitáció Mezőkovácsházán (ERFA)
Támogatási összeg: 159.858.570 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt szorosan kapcsolódik a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2023-00009 azonosítószámú pályázathoz, megvalósítása csak ezzel együtt lehetséges. A pályázat segítségével új út épül a Bem utcában (a TOP-os pályázatból épített út folytatása) és a Rákóczi utcában. Megújulhat a Kinizsi utca 16. szám alatti ingatlan, ahol két szociális bérlakás kerül kialakításra.

2026. 05. 21. napi ülésre

A projekt támogatói döntése már 2023-ban megérkezett, azonban az ESZA projekt késői szerződéskötése és az újraértékelési folyamat miatt csak 2026 márciusában írhattuk alá a támogatási szerződésünket. A tervdokumentáció már 2022-ben elkészült a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal pályázatának köszönhetően, de az építési engedély még nem áll rendelkezésre, így ezzel még vannak teendőink. A projekt 1. mérföldköve nem került még benyújtásra, mivel várjuk a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2023-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos állásfoglalást. Amennyiben az ESZA pályázat nem megvalósítható, az ERFA sem megvalósítható.

2026. 09. 24. napi ülésre

A Képviselő-testület 2026. július 8. napi rendkívüli ülésén tárgyalta, az előterjesztett határozati javaslatokat elfogadta, miszerint *„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2023-00010 azonosítószámú pályázat IKT-2023-604-I1-00000144/0000024 számú támogatási szerződésében foglaltak nem teljesíthetőek, így kifejezi a támogatási szerződéstől történő elállási szándékát. Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.„*

Az elállási nyilatkozat a Magyar Államkincstár részére megküldésre került, aki a támogatási szerződéstől való elállás tényét tudomásul vette. Mivel előleg nem került lehívásra, így nincs visszafizetési kötelezettség.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00032
Projekt címe: Belterületi utak fejlesztése Mezőkovácsházán
Támogatási összeg: 196 056 400 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt fizikai zárása: 2026.12.31.

A projekt eredeti műszaki tartalma szerint négy útszakasz felújítása valósult meg (Ady utca, a Szabadság, Móra és Bethlen utcák egy része), valamint új útszakasz épült a Móra utcában. A vállalt tevékenységeket teljes mértékben megvalósítottuk, ezek elszámolásra kerültek a MÁK felé.

A közbeszerzési eljárás eredményeként bruttó 40 millió Ft maradvány keletkezett a pályázatban, amit további műszaki tartalom megvalósítására fordítunk az Irányító Hatóság jóváhagyásának köszönhetően. A KÖVIMET Kft. elkészítette a Béke utca belterületi szakaszára és a Kinizsi utcára vonatkozó tervdokumentációkat, így további 747 m út épülhet a projektből.

2026. 05. 21. napi ülésre

Az eredeti műszaki tartalmat megvalósítottuk, az ehhez kapcsolódó számlák elszámolásra kerültek.

Az új műszaki tartalomhoz kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás hirdetménye 2026 márciusában jelent meg. Az eljárás során több érdeklődő volt, azonban ajánlatot csak egy vállalkozás nyújtott be, emiatt az eljárás eredménytelen lett.

Az ismételt eljárás megindításáról 2026. április 30-án döntött a testület, amelynek hirdetménye még nem került feladásra. (Az új eljárás költségellenőrzése még nem zárult le, valamint az eredménytelen eljárás KFF utóellenőrzés még folyamatban van.)

2026. 09. 24. napi ülésre

A költségellenőrzés támogató eredménye 2026. augusztus 3-án megérkezett. A közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes volt, a legkedvezőbb ajánlatot a "BÉKÉSÚT" Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba Lázár Utca 14.) adta. A rendelkezésre álló fedezet nettó 33 129 241 Ft, az adott ajánlat nettó 28 970 487 Ft. A vállalkozási szerződés 2026. 09. 14. napján aláírásra került. A lebonyolított közbeszerzési eljárás ellenőrzése folyamatban van, annak jóváhagyását követően lép hatályba a vállalkozási szerződés és kezdődhet meg a kivitelezés.

Kapcsolódó szerződött összegek:

Szerződés/megrendelés tárgya	Szerződő fél	Összeg	Önerőhöz Kt. döntés
Építéshez kapcsolódó költségek	Korona-Humán Kft.	139.687.173 Ft	
E-napló rendszerhasználat	Lechner Nonprofit Kft.	75.000 Ft	
Kivitelezési szerződésmódosítás - közzétételi	Közbeszerzési Hatóság	80.000 Ft	

költségtérítés			
Építéshez kapcsolódó költségek többlet tartalom	szerződéskötés folyamatban van		
Tervdokumentáció többlet tartalom	KÖVIMET Kft.	2.222.500 Ft	
Hatósági díjak (építési engedélyhez, forgalomba helyezéshez kapcsolódóan)		683.120 Ft	
Rezilienciavizsgálat	Moldován Attila ev	508 000 Ft	
Forgalomba helyezés	KÖVIMET Kft.	254.000 Ft	
Előzetes tanulmányok	Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület	4.851.400 Ft	
Előzetes tanulmányok többlet tartalom	Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület	114 300 Ft	116/2025.(III.27.) 114 300 Ft
Műszaki ellenőrzés	KÖVIMET Kft.	819.150 Ft	
Műszaki ellenőrzés többlet tartalom	DAMI Dél-Alföldi Mérnöki Iroda Kft.	419.100 Ft	116/2025.(III.27.) 990 600 Ft
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	Pearl Marketing and Management Kft.	569.460 Ft	
Közbeszerzési szakértő költsége (3 eljárás)	Dr. Domján Ákos	2.159.000 Ft	önerő?
Közbeszerzési szakértő költsége többlet tartalom	Dr. Domján Ákos	762.000 Ft	116/2025.(III.27.) 762 000 Ft
EKR rendszerhasználati díj (3 eljárás)	Új Világ Nonprofit Kft.	152.400 Ft	önerő?
Projektmenedzsmenti feladatok ellátása	Saját teljesítés	4.812.935 Ft	

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00022
Projekt címe: Közszolgáltató épület felújítása Mezőkovácsházán
Támogatási összeg: 68 470 817 Ft (nettó elszámolás)
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt fizikai zárása: 2026. 09. 30.

A projektben a Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. szám alatti épület energetikai felújítása valósult meg, amely nyílászáró cserét, hőszigetelést, napelemes rendszer telepítést és fűtéskorszerűsítést tartalmazott.

2026. 05. 21. napi ülésre

A kivitelező 2025. február 13-án átvette a munkaterületet, ezt követően 365 nap állt rendelkezésükre a munka elvégzésére. Több alkalommal bejárást, koordinációt tartottunk, ahol megállapításra került, hogy elmaradások tapasztalhatók, nem a megfelelő ütemben dolgoznak. A koordinációról szóló jegyzőkönyvekben ez mindig rögzítésre került, illetve kértük a munkavégzés felgyorsítását, hogy a teljesítési határidőig (2026. február 13.) befejeződjön a kivitelezés.

A kivitelező 2026. február 13-ra készre jelentette a munkát, a műszaki ellenőr erre a napra kitűzte a műszaki átadás-átvételi eljárást. A helyszínen olyan mértékű hiányosságokat tapasztaltunk (akadálymentesítés, magastető javítás, homlokzati vakolat, lábazati hőszigetelés, napelemes rendszer nem készült el, belső munkák elmaradása) hogy az eljárás átadás-átvételi eljárás volt megindítható. Önkormányzatunk emiatt érvényesíteni fogja a vállalkozói szerződésben foglalt késedelmi kötbért, amelynek értéke a vállalkozási díj 20%-a (nettó vállalkozási díj 1%-a/nap).

A műszaki átadás-átvételi eljárás az előterjesztés elkészítéséig nem került megindításra.

2026. 09. 24. napi ülésre

A kivitelező többszöri felszólítást követően készre jelentett, a műszaki átadás 2026. július 9. napján megkezdődött és 2026. augusztus 6. napján lezárult. Mivel a kivitelező 174 napos késedelembe esett, így felszólítottuk kötbér fizetésére. A kötbér igényt nem ismerték el. A teljesítésigazolás és a végszámla kiállítására vonatkozóan a Magyar Államkincstártól állásfoglalást kértünk, mely alapján az el nem ismert kötbér összegét letétbe helyezzük, a nem vitatott rész pedig a kivitelező részére kifizetésre kerül.

A felhívásnak megfelelően az épület használói (jelenleg csak az Önkormányzat) képzésben részesültek az alkalmazott megoldásokról és a helyes üzemeltetés szabályairól. A projektben minden tevékenység megvalósult, 2026. szeptember 30. napjával zárul.

Kapcsolódó szerződött összegek:

Szerződés/megrendelés tárgya	Szerződő fél	Összeg	Önerőhöz Kt. döntés
Projektmenedzsment – konzorciumi formában	Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal	1.666.877 Ft	-
Kivitelezés	Szép Házak – 6. Pillér Kft.	53 420 000 Ft	-
	Mucsi Sándor	895.000 Ft	-

Kötelező energetikai képzés	e.v.		
Műszaki tervdokumentáció elkészítése	MFP-Art Ingatlan Kft.	4 339 201 Ft (ÁFA-val)	-
Tartószerkezeti szakvélemény elkészítése	Statikus Tervező Kft	152.400 Ft	
Napelem csatlakozási dokumentáció	Fekete Ferenc	76.200 Ft	187/2023. (VI. 13.) 76.200 Ft
Előzetes tanulmányok	Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület	2.413.000 Ft (ÁFA-val)	-
Műszaki ellenőrzés	MÉRTÉKKŐ Kft.	1.209.040 Ft	150/2023. (V. 25.) *452.758 Ft*
Közbeszerzési szakértő	Dr. Domján Ákos	749.300 Ft (ÁFA-val)	
EKR rendszerhasználati díj	Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft	50.800 Ft (ÁFA-val)	
E-napló rendszerhasználati díj	Lechner Nonprofit Kft.	4.600 Ft	
Nyilvánosság – tábla	Art Copy Studio Kft.	4.425 Ft	

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21 BS1-2026-00061
Projekt címe: Napközi konyha energetikai korszerűsítése Mezőkovácsházán
Igényelt támogatási összeg: 74 197 866 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt fizikai zárása:

A pályázat az Alkotmány utca 59. szám alatt található napközi konyha energetikai korszerűsítését tartalmazza: az épület külső hőszigetelést kaphat, hőszivattyús fűtési rendszer kerülhet kialakításra, valamint a kazánház nyílászáróinak cseréje is szükséges.

Jelenlegi állás: A projektet még nem bírálták el.

Kapcsolódó szerződött összegek:

Szerződés/megrendelés tárgya	**Szerződő fél**	**Összeg**	**Önerőhöz Kt. döntés**
Tervezés	KÖRÖS ÉPÍTŐ Kft	2.150.000 Ft	413/2025. (XI. 26.) 2.150.000 Ft

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2023-00009
Projekt címe: Lemaradásból felzárkózás- Együttműködési program Mezőkovácsháza versenyképes
társadalmáért (ESZA)
Támogatási összeg: 310 931 086 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt fizikai zárása:

A projekt a TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2023-00010 azonosítószámú pályázattal együtt kerül megvalósításra. Célja, hogy a pályázatban kijelölt akcióterületen (szegregáció és szegregációval veszélyeztetett terület a 2011. évi KSH adatok alapján) élő lakosság különböző programokban részesüljön, amelynek segítségével élethelyzetük javulhat.

2026. 05. 21. napi ülésre

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság kérése alapján ismét elvégzésre került az igényfelmérés a 2011. évi népszámlálási adatok alapján meghatározott szegregációs és szegregációval veszélyeztetett terület lakossága körében. Az előírások szerint a programok, fejlesztések célcsoportját a 15-59 év közötti korosztály tartósan munkanélküli, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező tagjai alkothatják. Az igényfelmérés eredményeként a bevonható létszám 8 fő, amely veszélyeztetheti az indikátor célérték teljesítését. Megkerestük a Magyar Államkincstárt, mint Közreműködő Szervezetet, hogy küldjék meg állásfoglalásukat a problémával kapcsolatban.

2026. 09. 24. napi ülésre

A Képviselő-testület 2026. július 8. napi rendkívüli ülésén tárgyalta, az előterjesztett határozati javaslatokat elfogadta, miszerint
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2023-00009 azonosítószámú pályázat IKT-2023-604-I1-00000208/0000015 számú támogatási szerződésében foglaltak nem teljesíthetőek, így kifejezi a támogatási szerződéstől történő elállási szándékát. Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére."

Az elállási nyilatkozat a Magyar Államkincstár részére megküldésre került, aki a támogatási szerződéstől való elállás tényét tudomásul vette. Mivel előleg nem került lehívásra, így nincs visszafizetési kötelezettség.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00013
Projekt címe: Bölcsődei és óvodai fejlesztés Mezőkovácsházán
Támogatási összeg: 35 537 967 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai zárása: 2024.12.31.

A záró szakmai beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásra került, még nincs elbírálva.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00003
Projekt címe: Mezőkovácsháza háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Támogatási összeg: 72 903 789 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt fizikai zárása: 2026.12.31.

A projekt a Hősök tere 1. szám alatti épület felújítását tartalmazza, ahol három orvosi rendelő kialakítása történik majd meg, így praxisközösség létesülhet. Az eredeti tervek szerint ügyeleti helyiség is kialakításra került volna, amelyet iskolavédőnői szolgálatra cseréltünk. 2023. január 1.-től az Országos Mentőszolgálat látja el az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeletet, ezért 2023. május 1-től Békés vármegyében az OMSZ-hoz kerültek az ügyeleti feladatok. Ennek hatására a felhívás is módosult, törölték a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásokat a támogatható alapellátások közül, így a vállalt indikátor teljesítéséhez egy negyedik alapellátás, az iskolavédőnői szolgálat került bevonásra a projektbe.

A pályázat eszközök, bútorzatok beszerzését is lehetővé teszi.

2026. 05. 21. napi ülésre

A projektbe bevont alapellátásokban történő változások miatt a terveket át kellett dolgozni, majd az Irányító Hatósággal engedélyeztetni a módosítást. Ennek elbírálása hosszabb időt vett igénybe, így a módosítási igényt 2025. decemberben, az 1. számú szakmai beszámolót pedig 2026. márciusban bírálták el, ez után megkezdődött a közbeszerzési eljárás előkészítése.

2026. 09. 24. napi ülésre

2026. augusztus 5. napján a Magyar Államkincstár békéscsabai irodájában projektfelügyeleti megbeszélésen vettünk részt, ahol a projekt előrehaladásáról egyeztettünk.

Az elkészült tervezői költségvetés alapján a kivitelezés költsége nettó 67 935 331 Ft, a projekt költségvetésében csak nettó 49 868 928 Ft áll rendelkezésre. Erre tekintettel feltételes közbeszerzési eljárás kerül lebonyolításra.

Kapcsolódó szerződött összegek:

Szerződés/megrendelés tárgya	Szerződő fél	Összeg	Önerőhöz Kt. döntés
Projektmenedzsment – konzorciumi formában	Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal	1.822.595 Ft	

Műszaki tervdokumentáció elkészítése	MFP Art Ingatlan Kft.	3.173.730 Ft	
Előzetes tanulmányok	Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület	1.752.600 Ft	
Közbeszerzési szakértő	Dr. Domján Ákos	1.143.000 Ft	
Nyilvánosság – tájékoztató tábla	Art Copy Studio Kft.	6.500 Ft	

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00035
Projekt címe: Házi segítségnyújtás infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán
Támogatási összeg: 69 720 778 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt fizikai zárása: záró beszámoló benyújtva 2025. augusztus 31. napján

A pályázat keretében a Táncsics utca 19. szám alatti épület felújítása történt meg. Az épületben a meglévő terasz helyén tálalókonyha, ebédlő és ételhulladék tároló került kialakításra. A projekt a szükséges konyhai eszközök beszerzését is tartalmazta.

2026. 05. 21. napi ülésre

A kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárása 2024. augusztusban zárult le, a szükséges konyhai eszközöket pedig 2025. áprilisban szereztük be. Minden elszámolást benyújtottunk, a záró beszámoló beküldése 2025. augusztusban volt esedékes. A beszámoló elbírálása még nem történt meg.

Kapcsolódó szerződött összegek:

Szerződés/megrendelés tárgya	**Szerződő fél**	**Összeg**	**Önerőhöz Kt. döntés**
Projektmenedzsment – konzorciumi formában	Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal	1.743.019 Ft	
Kivitelezés	Békés-Mérnök Kft.	54.927.464 Ft	
E-napló rendszerhasználati díj	Lechner Nonprofit Kft.	3.105 Ft	
Konyhai eszközök beszerzése	Bimetál-Globál Kft.	7.793.990 Ft	40/2025. (II. 06.) *369.421 Ft*
Kerékpárok beszerzése	Krecs Árpád e.v.	322.072 Ft	

Műszaki tervdokumentáció elkészítése	Bagdi Tervező Iroda Bt.	2.485.500 Ft	
Előzetes tanulmányok	Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület	1.683.887 Ft	
Műszaki ellenőrzés	MLR Műhely Bt.	575.000 Ft	
Nyilvánosság – tájékoztató tábla	Art Copy Studio Kft.	3.500 Ft	

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2025-00060
Projekt címe: Járóbeteg szakellátás fejlesztése Mezőkovácsházán
Támogatási összeg: 44 179 776 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt fizikai zárása: 2028.12.31.

A pályázat az Alkotmány utca 38. szám alatt található járóbeteg szakellátó fejlesztését tartalmazza. A projekt segítségével a tetőtérben kialakításra kerül egy fizikoterápiás kezelőhelyiség, a tűzjelző központ cseréje valósulhat meg, illetve több orvosi eszköz beszerzésére is fedezetet biztosít.

2026. 05. 21. napi ülésre

A projekt támogatási szerződését még nem írtuk alá, de ez rövid időn belül megtörténhet. Az aláírást követően kezdődhetett meg a végleges tervdokumentáció elkészítése, valamint az orvosi eszközök műszaki specifikációjának összeállítása.
A projekt 1. számú szakmai beszámolóját 2027. január 15-ig kell benyújtanunk.

2026. 09. 24. napi ülésre

Támogatási szerződés május 16. napján aláírásra került. A tervdokumentáció elkészült, annak átnézése folyamatban van.

Kapcsolódó szerződött összegek:

Szerződés/megrendelés tárgya	Szerződő fél	Összeg	Önerőhöz Kt. döntés
Projektmenedzsment, nyilvánosság, előkészítés	OROS-PROJEKT Nonprofit Kft.	2 064 475 Ft	
Műszaki tervdokumentáció elkészítése	KÖRÖS ÉPÍTŐ Kft	590 000 Ft	399/2025. (XI. 06.)

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-6.1.1-21-BS1-2022-00003 *(korábban TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00003)*
Projekt címe: Ipari park fejlesztése Mezőkovácsházán
Támogatási összeg: 86 389 958 Ft (nettó elszámolás)
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt fizikai zárása: 2027.02.28.

A projekt keretében a Battonyai út 2. szám alatti ipari terület „L" jelű épületének felújítása valósult meg. A felújítás a nyílászáróinak cseréjét, az acél nyílászárók felújítását, a homlokzati hőszigetelést és a födém hő- és csapadékvíz elleni szigetelését tartalmazta, továbbá megvalósult a teljes körű gépészeti felújítás, teljes körű elektromos felújítás, fűtéskorszerűsítés, szellőzés, valamint az elektromos rendszer teljes cseréje is. Szükséges mértékben megtörtént a belső burkolatok felújítása, belső festésekre és belső funkcionális átalakításokra kerül sor. A lépcsők és járdacsatlakozások felújítását is tartalmazta a projekt.

A közbeszerzési eljárást követően nettó 28,4 millió Ft maradvány keletkezett a projektben, amelyből az Irányító Hatóság jóváhagyása alapján a porta épület felújítása valósul meg, illetve új térfigyelő kamerákat szerzünk be és szereltetünk fel.

2026. 05. 21. napi ülésre

Az eredeti műszaki tartalomhoz kapcsolódó felújítás műszaki átadás-átvételi eljárás 2026. január 30-án zárult le, ennek elszámolása folyamatban van.

A további műszaki tartalom (porta épületének felújítása) közbeszerzési eljárása során hat árajánlat érkezett. A legkedvezőbb árajánlatot a Cs-Lak Kft. adta, ajánlatuk nettó 32.264.703 Ft, ami nettó 3.964.027 Ft-tal haladta meg a rendelkezésre álló fedezet. A képviselő testület 2026. április 30-án arról döntött, hogy nem biztosítja a többletforrást, és új eljárást kíván lefolytatni.

2026. 09. 24. napi ülésre

2026. július 6. napján a Magyar Államkincstár az eredménytelen eljárás ellenőrzéséről. Tekintettel az eredménytelenség okára, annak fennállását alátámasztó tényekre, a dokumentumokat megvizsgálta, amely vizsgálat során kifogásolható körülmény nem került feltárásra.

Az eredeti épületfelújítás kapcsán a garanciális időszakban problémákat tapasztaltunk. Ezekről jegyzőkönyv készült, azonban a kivitelező többszöri felszólításra sem kezdte meg a garanciális hibák kijavítását. Jelenleg a jogi lehetőségeket vizsgáljuk a javítások elvégzésére vagy elvégeztetésére vonatkozóan.

A közbeszerzési szakértő az új eljárás anyagát elkészítette.

Kapcsolódó szerződött összegek:

Szerződés/megrendelés tárgya	Szerződő fél	Összeg (nettó)	Önerőhöz Kt. döntés
Kivitelezés	Szép Házak – 6. Pillér Kft.	59.656.980 Ft (ÁFA-val)	
Műszaki tervdokumentáció elkészítése	MFP Art Ingatlan Kft.	4.794.250 Ft	
Új műszaki tervdokumentáció elkészítése (porta épület felújítása)	Bagdi Tervező Iroda Bt.	2.984.500 Ft	117/2025. (III. 27.)
Előkészítés	Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület	3.467.100 Ft	
Megvalósíthatósági tanulmány átdolgozása (további műszaki tartalom)	Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület	88.900 Ft	117/2025. (III. 27.)
Műszaki ellenőrzés	MLR Műhely Bt.	900.000 Ft	
Porta épület kivitelezésének műszaki ellenőrzése	MLR Műhely Bt.	900.000 Ft	117/2025. (III. 27.)
Közbeszerzési eljárás lefolytatása (3 eljárás)	Dr. Domján Ákos	1.143.000 Ft	
EKR rendszerhasználati díj (3 eljárás)	Új Világ Nonprofit Kft.	152.400 Ft	
E-napló rendszerhasználati díj	Lechner Nonprofit Kft.	3.105 Ft	
Új közbeszerzési eljárás lefolytatása	Dr. Domján Ákos	762.000 Ft	117/2025. (III. 27.)
Projektmenedzsmenti feladatok ellátása	saját teljesítés	1.407.420 Ft	

A Közös Agrárpolitikából megvalósuló fejlesztések:

Projekt azonosító száma: KAP-RD43-1-25 felhívás, iratazonosító szám: 4008854636
Projekt címe: Külterületi utak fejlesztése
Támogatási összeg: 102 374 056 Ft
Támogatás intenzitása: 95 %
A projekt fizikai zárása: 2029. 01. 31.

Támogatási összeg: A projekt segítségével a Béke utca külterületi szakasza épülhet meg, amely így összeköti az Alkotmány utca és a Béke utca (Belterületi utak

pályázatból megvalósuló) belterületi szakaszát. Szintén új aszfalt épül a 67. majorban, a meglévő külső út nyomvonalán. Összesen 846,3 m új külterület út épülhet.

2026. 05. 21. napi ülésre

A projekt 2025. márciusában került benyújtásra. Ekkor már ismert volt, hogy a 67. majorba vezető út jelenlegi nyomvonala nem elég széles és a bővítéshez idegen területek igénybevétele is szükséges. A telekalakítási folyamatok, a Natura2000 vizsgálat és az építési engedélyezési eljárás folytatása addig nem kezdődött meg, amíg nem volt biztos, hogy megvalósíthatjuk a beruházását.

2026. januárban megérkezett a támogatói döntés és a támogatói okirat, így megkezdődött a telekalakítás folyamata a 081/7, 081/8, a 081/9 és a 2840 helyrajzi számok kapcsán, amely jelenleg is folyamatban van.

2026. 09. 24. napi ülésre

Az építési engedélyezési eljárás folyamatban van. A 2840 hrsz. alatti ingatlan megosztása befejeződött, ajándékozási szerződéssel az útterület az önkormányzat tulajdonába került. Ennek átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban folyamatban van. A termőföld kivonás és a telekalakítás a 081/7, 081/8, a 081/9 hrsz-ok tekintetében még folyamatban van.

Eddig felmerült önerő:

Szerződés/megrendelés tárgya	Szerződő fél	Összeg	Önerőhöz Kt. döntés
Előkészítési tevékenység	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.	317.000 Ft	320/2024 (XII. 19.)
Tervezés	KÖVIMET Kft.	2.794.000 Ft	263/2024 (XI. 20.)
Előzetes környezeti vizsgálat (Natura 2000 érintettség), reziliencia vizsgálat	Vass Csaba e.v.	980.000 Ft	113/2025.
Változási vázrajzok elkészítése	Nagy János e.v.	990.600 Ft	40/2026. (II. 12.)
Hatósági díj		337.500 Ft	

Projekt azonosító száma: KAP-RD57-052-3-25 Leader felhívás, iratazonosító szám: 4065899560
Projekt címe: Eszközbeszerzés Mezőkovácsházán
Igényelt támogatási összeg: 4 618 776 Ft
Támogatás intenzitása: 95 %
A projekt fizikai zárása: még nem ismert

A projektben az alábbi eszközök beszerzését terveztük:

- 20 db sörpad garnitúra
- 20 db napozóágy
- 20 db mobilkordon
- 1 db padkakasza
- Rendezvényszervezéshez kapcsolódó további eszközök (kamera, állvány, térmikrofon, memóriakártya, kábelek)

A támogatási intenzitás 95%.

Jelenlegi állás:

A támogatási kérelmünket még nem bírálták el.

Kapcsolódó szerződések/kifizetések: -

II. <u>Hazai forrásból megvalósuló fejlesztések, pályázatok:</u>

Az európai uniós források mellett hazai forrásokból is valósítunk meg projekteket:

1. **Versenyképes Járások Program I. ütem**
   "1. ütem - Mezőkovácsházi Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése"
   Azonosítószám: 4033626600
   Támogatási összeg: 120.000.000 Ft

A projektben az Alkotmány utca 38. szám alatt található járóbeteg szakellátó intézmény fejlesztése történik (orvosi eszközök és számítástechnikai eszközök beszerzése, karbantartási munkák).
A projekt konzorciumi formában, 17 járási település részvételével valósul meg. A konzorciumvezető Mezőkovácsháza Város Önkormányzata.

<u>2026. 05. 21. napi ülésre</u>

A beszerzendő orvosi eszközök előzetes becsült értéke nettó 91 398 217 Ft, amely meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

Az eljárás előkészítése a várt hosszabb időt vett igénybe az eszközök becsült értékének meghatározása miatt. Összesen 11 db, 9 féle különböző eszközt szeretnék beszerezni, amelyekhez rendkívül részletes műszaki leírást, specifikációt kellett összeállítani, minden apró paramétert meghatározva. Az összeállítás folyamata hosszadalmas és bonyolult volt, majd az ajánlatok bekérésekor is többször azt tapasztaltuk, hogy a cégek nem kívánnak/nem tudnak indikatív árajánlatot adni.

Az előterjesztés előkészítésekor már közel az összes indikatív árajánlat rendelkezésünkre áll, így hamarosan véglegesíthető az ajánlati felhívás.

2026. 09. 24. napi ülésre

A Versenyképes Járások Program keretében megvalósuló „Mezőkovácsházi Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése - I. ütem" megnevezésű projektben a Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 38. szám alatt található rendelőintézetbe új orvosi eszközök beszerzése történik. Közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, mivel az eszközök előzetes becsült értéke (nettó 88 millió forint) meghaladta az uniós közbeszerzési értékhatárt.

A Képviselő-testület zárt ülésen a 210/2026.(VII.08.) sz. kt. határozatával döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról. A Felhívás feladásra került az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe. A beküldött hirdetményeket a Közbeszerzési Hatóság jogszabályi kötelezettségből ellenőrizte, érkezett több hiánypótlás, így a Felhívás 2026. augusztus 4. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlat benyújtására rendelkezésre álló határidőnek 2026. szeptember 7. napja került megadásra. A Felhívás megjelenése óta 10 db kiegészítő tájékoztatás érkezett, így az ajánlattételi határidő módosításra került 2026. október 1. napjára.

A közbeszerzés jelenlegi állásáról és problémáiról előterjesztés készült a szeptemberi képviselő-testületi ülésre.

Eddig felmerült önerő:

Szerződés/megrendelés tárgya	Szerződő fél	Összeg	Önerőhöz Kt. döntés
Közbeszerzési eljárás lefolytatása	New ChainBridge Kft	1.651.000 Ft ***ebből 190.500 Ft önerő***	268/2025 (VIII.13.)

2. Versenyképes Járások Program I. ütem
Végegyháza és térsége komplex fejlesztése I. ütem
Támogatási összeg: 6.000.000 Ft

A projekt konzorciumi formában valósul meg Mezőkovácsháza, Mezőhegyes, Battonya és Kaszaper részvételével, a konzorciumvezető Végegyháza Község Önkormányzata. A pályázatban egy mezőőri autó kerül beszerzésre.

A projektben csak konzorciumi tagként veszünk részt, a megvalósító és a pénzügyi kedvezményezett Végegyháza Község Önkormányzata.

3. Versenyképes Járások Program I. ütem
Energiaközösség létrehozása a Mezőkovácsházai Járásban I. ütem
Támogatási összeg: 18.000.000 Ft

A projekt célja, hogy a konzorciumban együttműködő 17 település (Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesegyháza, Medgyesbodzás,

Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Végegyháza) tekintetében energiaközösség jöjjön létre, azért, hogy növelje települési szinten az energetikai önállóságot.

A projektben csak konzorciumi tagként veszünk részt, a megvalósító és a pénzügyi kedvezményezett Medgyesegyháza Városi Önkormányzat.

4. Versenyképes Járások Program II. ütem:
Emelőkosaras autó, kőtörő gép és rakodó beszerzése Dél-Békésben - II. ütem
Azonosítószám: 2/361
Támogatási összeg: 97.600.000 Ft

A pályázat konzorciumi formában valósul meg, Battonya, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza és Végegyháza részvételével, a konzorciumvezető Mezőhegyes Városi Önkormányzat. A projektben emelőkosaras autó, kőtörő gép és rakodó beszerzése valósulhat meg.

A projektben csak konzorciumi tagként veszünk részt, a megvalósító és a pénzügyi kedvezményezett Mezőhegyes Városi Önkormányzat.

5. Mezőkovácsháza a 40 éves város
Azonosítószám: 2026/13355
Támogatási összeg: 4.000.000 Ft

A nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására irányuló, HUNG-2026 pályázati felhívásra benyújtott projekt:

A támogatás segítségével Mezőkovácsháza várossá nyilvánításának 40. évfordulójára egy könyv készül, amely bemutatja a város értékeit, illetve az akkori kor hangulatát. A projekt keretében egy rendezvény is megvalósításra kerül.

<u>2026. 09. 24. napi ülésre</u>

Az Önkormányzathoz 2026. június 4. napján arról érkezett hivatalos értesítés, hogy a Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére meghirdetett HUNG-2026 pályázati felhívás keretében benyújtott pályázat szóló döntés felülvizsgálatra kerül.
2026. szeptember 3. napján kérték, hogy az Önkormányzat nyilatkozzon arról, hogy amennyiben a pályázatában megítélt támogatási összeghez szükséges forrás biztosítható, a pályázatában foglalt programot továbbra is meg kívánja-e, módjában áll-e megvalósítani.

Amennyiben a pályázatban megítélt támogatási összeghez szükséges forrás biztosítható, a pályázatban foglalt programokat továbbra is meg kívánjuk valósítani. Ez esetben az Önkormányzat által beadott pályázati adatlapon a „IV. ütemterv"-ben a pályázat befejezésére vállalt határidő – 2026. december 31. – felülvizsgálata szükséges.

6. Kulturális hagyományok ápolását célzó nemzetiségi találkozók megvalósítása, azaz a határon túli magyarokkal való kapcsolatok erősítése

Azonosítószám: TTP-KP-1-2025/1-000009

Támogatási összeg: 1.700.000 Ft

2025. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati kiírásra benyújtott projekt. A pályázat segítségével 2025. decemberében és 2026. áprilisában tartottunk rendezvényt, ahova a testvértelepüléseink képviselői, lakói is meghívásra kerültek.

2026. 05. 21. napi ülésre

A pályázaton elnyert támogatást felhasználtuk, az elszámolást 2026. május 30-ig kellett benyújtani.

2026. 09. 24. napi ülésre

Az elszámolás 2026. május 27. napján benyújtásra került, az elbírálása folyamatban van.

Egyéb:

A jelenleg folyamatban lévő pályázatok mellett a már lezárt, megvalósult pályázatokkal is vannak teendők:

A TOP pályázatok esetében évente fenntartási jelentést kell küldeni a támogató részére, Leader pályázatok esetében pedig az öt éves fenntartási időszak végén záró fenntartási jelentés benyújtása szükséges.

Minden jelentéstételi kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk, az ezekhez érkezett hiánypótlásokat is időben teljesítettük.

Az elmúlt időszakban több záró és fenntartási helyszíni ellenőrzésünk volt a korábbi TOP-os pályázatainkhoz kapcsolódóan. Ezek minden esetben kedvező eredménnyel zárultak, a projektek megvalósítását, valamint fenntartását elfogadta a Kincstár ellenőrző szerve.